

## 8. 施設・設備の歩み

年 月 日	記	事
46. 3. 29	教育センター情報棟竣工	RC造2階建 1,073.36 m <sup>2</sup> 53,730千円 (棟間組施工)
46. 3. 31	理科センター空調機室増築	RC造平家21.55 m <sup>2</sup> 450千円 (棟間組施工)
46. 3. 31	教育センター本館竣工	RC造地下1階地上5階建 4,364.84 m <sup>2</sup> 197,583千円 (棟間組施工)
46. 3. 31	美術研修用焼成室竣工	RC造平屋建9.00m <sup>2</sup> 270千円 (棟間組施工)
46. 6. 20	教育センター宿泊棟竣工	RC造4階1部5階建 1,947.84 m <sup>2</sup> 74,990千円 (棟間組施行)
46. 6. 20	自転車置場 (研修者用) 竣工	42.00 m <sup>2</sup> 524千円
46. 9. 28	テレビ難視聴解消設備本館屋上に設置	460千円
47. 3. 8	土地合筆	明光田37-5を37-3に合筆37-3は640.00m <sup>2</sup> となる。
47. 9. 30	渡り廊下竣工 (情報棟～宿泊棟間)	S造平家建 164.19m <sup>2</sup> 3,890千円 (棟間組施工)
47. 10. 30	アスファルト舗装	本館西側から情報棟・宿泊棟への通路 786m <sup>2</sup> 2,860千円
49. 7. 27	宿泊棟集会室の冷房設備設置	1,540千円 (文化設備工業棟)
49. 11. 10	本館屋上県旗掲揚塔の増設・非常階段の塗装工事	1,760千円(棟間組施工)
50. 1. 18	宿泊棟南側整地工事	651m <sup>2</sup> 宿泊棟周囲砂利敷 725m <sup>2</sup> 746千円 (棟間組施工)
52. 3. 30	教育相談遊戯室に水槽設置	515千円 (棟間組施工)
52. 6. 30	境界フェンス設置 (東側焼成室～宿泊棟南端)	285m 1,242千円 (金谷工務店施工)
52. 7. 13	宿舎冷房設置工事 (クーラー用コンセント・変圧器・配電盤・分電盤の新設)	2,938千円 (吉田電工施工)
	宿舎冷房設置工事 (エアコン床置3台 壁掛30台新設)	5,636千円 (文化設備工業棟施工)
53. 2. 16	国有地水路買収 (本館前庭)	宮代字明光田38 56.21 m <sup>2</sup> 瀬上字五月田 72 72.52 m <sup>2</sup> 計 128.73 m <sup>2</sup> 811,800円
54. 1. 20	自動火災報知設備の改修工事	受信機と総合盤間の既設配線を耐熱電線に交換 (各棟) 受信機P型2級をP型1級に交換・廊下階段に煙感知器新設…理科棟 受信機リレー1個取換・警報盤取付…宿泊棟・警報ベル 100Φを150Φに交換…理科棟 1,050千円 (吉田電工施設工)
54. 5. 19	講堂屋上防水工事	356.4m <sup>2</sup> 1,690千円 (片寄建設棟施工)