

内訳 { 1階 3,748,255M² (1,133,85坪)
 内主競技場 45,050M×37,500M
 =1,689,375M² (511,03坪)
 2階 1,639,662M² (496坪)
 3階 587,890M² (177,69坪)
 敷地面積 8,996,884M² (2,974,16坪)
 収容人員 5,922名
 2,3階固定観客席 1,922名
 移動集会用席 4,000名

建築構造

本館(躯体鉄筋コンクリート造)地下1階,地上2階
 小屋組 鋼管構造

機械棟 鉄筋コンクリート造平屋建

着工 昭和38年7月12日

竣工 昭和39年8月20日

総工費 296,186,000円

(但し体育器具購入費を含む。)

照明設備

ア 競技場照明

水銀灯 400W 63灯

白熱灯 500W 101灯

イ 舞台照明

フットライト 1列 60W 120灯

ボーダーライト 3列150W 100灯

シーリングス
 ポットライト 1列500W 60灯

放送設備

管理用増巾器 自立ラック型,出力100W1台

競技場舞台用 調整卓共据置デスクラック型

増巾器 出力250W1台

スピーカー 特殊型,プロセミアム型2組

天井埋込型 5W20cm外68台

マイクロホン エレベーター装置電動式リモーターコントロール1台

ダイナミックマイク単一指向性

6本,マイクジャック11か所

換気設備

送風機,競技場給気用 22KW2台

排風機,競技場排気用 19KW2台

舞台設備

間口22M,奥行7M,高さ7M

音響反射板 { 両側面 回転式3組

天井 電動式3組

客席天井 固定式1面

幕類 { 絞りどん帳)電動式

袖幕中割幕

吊物(一文字幕用7組)手動式

その他の設備

給水設備,衛生および排水設備,消火栓設備,給湯

設備,瓦斯設備,調光設備,電話設備,火災警報設

備

(2) 工事請負関係

工事契約名	着工年月日 竣工年月日	請負契約金額	請負者氏名
県営体育館新築設計委託	38. 6. 3~38. 6.12	7,656,000円	株式会社久米建築事務所
県営体育館新築工事	38. 7.12~39. 7.31	158,000,000	鹿島建設株式会社仙台支店
県営体育館新築給排水衛生設備工事	38. 7.12~39. 7.31	28,600,000	株式会社栗原工業所
県営体育館新築電気設備工事	38. 7.30~39. 7.31	17,850,000	東光電気工事株式会社仙台支社
県営体育館新築盛土および擁壁工事	39. 3.28~39. 7.31	7,480,000	鹿島建設株式会社仙台支店
県営体育館新築電気追加工事	39. 3.28~39. 7.31	6,790,000	東光電気工事株式会社仙台支社
県営体育館新築機械設備追加工事	39. 3.28~39. 7.31	6,290,000	株式会社栗原工業所
県営体育館新築舞台機構および屋外工事	39. 6. 5~39. 8.24	23,050,000	鹿島建設株式会社仙台支店
県営体育館新築屋外電気設備工事	39. 6. 5~39. 8.31	2,940,000	東光電気工事株式会社仙台支社
県営体育館新築電話設備工事	39. 8. 9~39. 8.20	1,035,000	沖電気工業株式会社

(3) 県営体育館建築委員会

委員 県議会議員

〃

〃

〃

〃

〃

県体協副会長

県体操協会理事長

県バレーボール協会理事長

横井 政吉

半沢栄一郎

小林七之助

瀬戸 孝一

浜島 崇

佐久間利秋

中尾 秀雄

細川 健

熊坂 寛

県バスケットボール協会理事

県卓球連盟会長

県バトミントン協会会長

福大学芸学部教授

福島市長

福島市議会議長

福島市教育長

福島市民交響楽団会長

県副知事

県出納長

斎藤 芳正

後藤 寿二

小島忠左衛門

鈴木 源六

佐藤 実

三枝 利光

三本杉国雄

目黒徹一郎

湊 徹郎

佐久間 敏